

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL/SUBSECRETARIA DE
CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM

MUNICÍPIO: CARAPICUÍBA

DATA BASE
01/01/2022

Obejeto: Obra de Pavimentação e
recapeamento asfáltico de diversas
ruas do município de carapicuiba

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convenio
Final: 720 dias apatir da data da assinatura do convenio

ITENS	SERVIÇOS	UNIDADE	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		4º ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 60 DIAS		PERÍODO 220 DIAS		PERÍODO 220 DIAS		PERÍODO 220 DIAS		
			Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 190 DIAS	Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 190 DIAS	Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 190 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	UNXMÊS		2,00		1,00		1,00		1,00	5,00
		R\$	R\$	6.170,07	R\$	6.170,07	R\$	6.170,07	R\$	6.170,06	R\$ 24.680,26
2	AV. VICTÓRIO FORNAZZARO	m²		14.600,19		200,00					14.800,19
		R\$	R\$	2.604.053,07	R\$	2.056,69	R\$	-	R\$	-	R\$ 2.606.109,76
3	AV. BRASIL	m²		4.626,52		3.626,52		1.000,00			9.253,03
		R\$	R\$	389.776,87	R\$	1.241.146,80	R\$	1.247.316,86	R\$	-	R\$ 2.878.240,52
4	AV. ANTÔNIA CÔNSULO DUARTE COSTA (AVENIDA MARGINAL)	m²				3.643,54				3.643,54	7.287,08
		R\$	R\$	-	R\$	1.422.561,72			R\$	1.424.545,62	R\$ 2.847.107,34
5	ESTRADA TAMBORY	m				-		6.239,59		6.239,59	12.479,17
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	699.198,64	R\$	699.198,64	R\$ 1.398.397,28
6	AV. COMENDADOR DANTE CARRARO	m				2.660,62		5.321,24		7.981,87	15.963,73
		R\$	R\$	-	R\$	328.064,73	R\$	1.446.910,65	R\$	1.446.910,65	R\$ 3.221.886,02
RECURSO ESTADUAL			R\$	3.000.000,00	R\$	3.000.000,00	R\$	2.000.000,00	R\$	2.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
RECURSO PRÓPRIO			R\$	-	R\$	-	R\$	1.399.596,21	R\$	1.576.824,97	R\$ 2.976.421,18
TOTAL			R\$	3.000.000,00	R\$	3.000.000,00	R\$	3.399.596,21	R\$	3.576.824,96	R\$ 12.976.421,18

JESSICA DOS SANTOS SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 5070054590